

第9. 整備スケジュール

表 9-1 整備スケジュール

| 実施 事業者 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 |
|----------------|----|----------------|----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|
| 共同浄水場事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共同浄水場 | | 基本設計 官民連携調査 | | 詳細設計 | | 新設工事 | | | | | | | | 稼働開始 | | | | | | | |
| 共同送水管 | | 基本設計 | | 詳細設計 | | 新設工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中継ポンプ場 | 共同 | 基本設計 | | | 詳細設計 | | 新設工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中原系導水施設 | | | 調査 | 詳細設計 | | 改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国見系導水施設 | | | | | | | | | | | | | | | 調査 | 詳細設計 | | | | | 改修工事 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|------|---------|------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 関連単独事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国見配水所 | | 基本設計 | | 詳細設計 | | 配水池築造工事 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国見浄水場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中原浄水場 | 仙台市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 熊ヶ根浄水場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配水施設 | | ★廃止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単独導水管 (国見～梅の宮浄水場) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 梅の宮浄水場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単独送水管 (流量計等分岐施設含) | 塩竈市 | 基本計画 | 基本・詳細設計 | | 新設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 梅の宮配水所 | | 基本計画 | 基本・詳細設計 | | | 配水所整備工事 | | | | | | | | | | | | | | | | |

※令和6-7年度に実施する官民連携導入可能性調査の結果PFIやDB等を採用する場合は、要求水準書の策定や事業者の選定のため詳細設計開始が2年程遅れることとなりますが、事業者の創意工夫により工事期間が短縮される可能性もあります。